

喀纳斯景区供排水管理处(白哈巴污水处理厂) 水质在线设备验收验收意见

2022年5月10日乌鲁木齐吉立新环保科技有限公司主持召开了污水总排口在线监测设备验收会议。验收工作组由建设单位、在线设备安装单位、监测单位、运维单位代表及专家组成(验收工作组名单见附件12)。与会代表听取了喀纳斯景区供排水管理处(白哈巴污水处理厂)污水总排口在线装置安装及运维情况、比对监测结果进行了汇报,专家查看了在线监控设施运行情况,审阅并核实了有关资料,形成验收意见如下:

一、项目建设基本情况

新疆云泰环保投资有限公司委托江苏艺高环境工程有限公司为喀纳斯景区供排水管理处(白哈巴污水处理厂)污水总排口安装在线监测系统。

无锡易胜环保科技有限公司于2022年1月27日至1月30日完成喀纳斯景区供排水管理处(白哈巴污水处理厂)污水总排口安装的在线自动监测仪调试测试工作,并出具72小时调试报告,于2022年2月10日至2月16日完成喀纳斯景区供排水管理处(白哈巴污水处理厂)污水总排口安装的在线自动监测仪168小时无故障运行工作,并出具168小时无故障运行报告,调取2022年2月18日至3月18日三十天有效上传数据,水质自动采样单元运行稳定。新疆水清清环境监测技术服务有限公司于

2022年2月28日-3月2日进行比对监测。本次验收污水总排口在线监测设备一套（主要监测项目化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量、pH）。在线设备均具有中国环境保护产品认证证书、环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的合格检测报告。2022年1月12日与阿勒泰地区污染物信息与监控中心联网成功，目前数据上传正常。

二、在线监测设施安装、调试运行、比对监测情况

（一）在线监测系统安装、调试运行情况

喀纳斯景区供排水管理处（白哈巴污水处理厂）污水总排口在线监测设备安装位置符合规范要求；监测站房建设及配套设施符合《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N）等验收技术规范》HJ354-2019要求。

（二）准确度监测结果

喀纳斯景区供排水管理处（白哈巴污水处理厂）污水总排口水质在线监测设备比对验收监测结果均符合《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N）等验收技术规范》HJ354-2019标准要求。

三、验收结论

喀纳斯景区供排水管理处（白哈巴污水处理厂）污水总排口在线设备符合验收条件，验收组同意通过验收。


四、后续要求

1、完善在线运行管理维护台账，做到痕迹管理。

2、加强环保设施的运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。

验收组组长：

验收组成员：

新疆云泰环保投资有限公司

2022 年 5 月 10 日

附件 12、专家组成员签到表

喀纳斯景区给排水管理处（白哈巴污水处理厂）污水总排口在线设备验收报告专家组成员签到表（2022 年 5 月 10 日）

序号	姓名	单位	身份证号码	联系电话	签名
1					
2					
3	杨海	新疆有色金属地质研究所	650605137903260019	15599981052	杨海
4	杨海虎	新疆宝泰环保科技有限公司	652327197909014115	14999287638	杨海虎
5	李生	新疆宝泰环保科技有限公司	650601911009140016	13999958115	李生
6					
7					
8					
9					
10					