

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 YueM25-H1 井集输工程竣工环境保护验收意见

2021年08月25日，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司根据《中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司YueM25-H1井集输工程竣工环境保护验收调查报告表》，严格依照国家有关法律法规，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）、本项目环境影响报告表、批复要求及《YueM25-H1井集输工程环境监理工作总结报告》，对本项目开展自主验收工作。验收工作组由建设单位、验收调查单位及验收专家组成（名单见附件1）。验收组听取了建设单位关于工程建设情况的介绍，验收调查单位对该项目竣工环境保护验收调查报告表的汇报，并查阅了相关资料。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于新疆阿克苏地区沙雅县，盖孜库木乡西南23.3km处。

主要建设内容包括：主体工程（新建采油树1座、60kW防爆电磁加热撬1座、电控信一体化撬1座；新建YueM25-H1井至跃满25井集输管线1条，总长度1040m，管递埋地敷设）；配套工程（建设电气、自控、通信、防腐保温、消防等工程）。

（二）建设过程及环保手续执行情况

2020年12月，新疆天合环境技术咨询有限公司编制《YueM25-H1井集输工程环境影响报告表》。2020年12月31日，阿克苏地区生态环境局以“阿地环函字〔2020〕948号”对该环评报告表进行审查批复。本工程于2021年1月26日开工，于2021年2月14日完工并进入试生产阶段。

（三）投资情况

本项目实际总投资326万元，环保投资30万元，占工程总投资的9.2%。

（四）验收范围

本项目验收范围与环评及批复工程内容一致。

（五）变动情况

本工程建设规模、地点、工艺与设计及环评内容一致，项目无重大变动。

二、环境保护设施建设情况

（一）生态保护工程和设施建设情况

根据环境监理总结报告，施工期间基本按照环评及批复要求落实生态保护措施；施工结束后对临时占地进行清理平整和恢复。

（二）废气

运营期油气计量及集输采用全密闭流程，并定期巡逻检修，确保无组织废气达标排放。

（三）废水

运营期无废水外排。

（四）噪声

运营期采用低噪声设备，采取消声等降噪措施降低噪声的影响。

（五）固体废物

运营期产生的固体废物主要为固体废物主要包括油泥（砂）、清管废渣，定期运至塔河南岸钻试修废弃物环保处理站填埋，不会对周围环境产生明显影响。

三、环境保护设施调试效果

（一）无组织废气

验收监测期间：无组织排放废气非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源无组织排放标准限值要求；硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 新改扩建厂界二级标准值。

（二）噪声

验收监测期间，项目厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求。项目噪声源周围 200m 范围内的区域内无敏感点，无噪声影响目标。

四、工程建设对环境的影响

验收监测期间，本项目周边土壤监测值均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值要求。

六、验收结论

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 YueM25-H1 井集输工程项目履行了“三同时”环保制度，按照环评及环评批复的要求建设，落实了生态环境保护措施及污染防治措施，主要污染物达标排放。验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

验收组组长：高晓

验收组成员：贺华 姜雪 张继宇
范航

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

2021年8月25日

附件 1、验收组成员签到表

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 Kes241-J1 井（勘探井） 钻井工程、大北 12-8 井钻井工程、哈得 302 井钻井工程（勘探井）、 FY303-H1 井钻井工程（勘探井）、 HD25-H14 井钻井工程、大北 12-5 井钻井工程、 YueM25-H1

井钻井工程、 YueM25-H1 井集输工程竣工环境保护验收组成员签到表

序号	姓名	单位	职位/职务	身份证号码	联系方式	签名
1	高伟	塔里木油田	科长	429001198310096976	2173741	高伟
2	周伟	产建	主任	652501198702212614	2174132	周伟
3	董彬	新疆塔里木油田分公司	主任	650121198002255019	1399989852	董彬
4	董彬	新疆塔里木油田分公司	主任	650121198002255019	18099122855	董彬
5	张俊	新疆塔里木油田分公司	主任	653224198212182312	13999890540	张俊
6	董彬	新疆塔里木油田分公司	主任	610632199204141015	13139610969	董彬
7	林永利	新疆塔里木油田分公司	验收员	620522199305283518	13209010330	林永利
8						
9						
10						
11						