

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

YueM25-H1 井钻井工程竣工环境保护验收意见

2021年8月25日，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司根据《中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司YueM25-H1井钻井工程竣工环境保护验收调查报告表》，严格依照国家有关法律法规，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）、本项目环境影响报告表、批复要求及《YueM25-H1井钻井工程环境监理工作总结报告》，对本项目开展自主验收工作。验收工作组由建设单位、验收调查单位及验收专家组成（名单见附件1）。验收组听取了建设单位关于工程建设情况的介绍，验收调查单位对该项目竣工环境保护验收调查报告表的汇报，并查阅了相关资料。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于新疆阿克苏地区沙雅县，盖孜库木乡西南23.3km处。

项目主体工程包括钻前工程、钻井工程、完井工程三部分，辅助工程包括给排水、供电等。YueM25-H1井井型为水平井，实际完钻井深7836.8m，目的层为奥陶系一间房组。

（二）建设过程及环保手续执行情况

2018年7月，河北省众联能源环保科技有限公司编制《YueM25-H1井钻井工程项目环境影响报告表》。2018年08月16日，阿克苏地区生态环境局以“阿地环函字〔2018〕315号”文对该

项目予以批复。该井于 2020 年 06 月 29 日开钻，2021 年 01 月 09 日完钻；于 2021 年 1 月 29 日钻井完井。

（三）投资情况

本项目实际总投资 5080 万元，其中环保投资为 204 万元，占总投资的 4.02%。

（四）验收范围

本项目验收范围与环评及批复工程内容一致。

二、变动情况

本工程建设规模、地点、工艺及设计与环评内容一致，项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）生态保护工程和设施建设情况

本工程总占地面积为 11700m²，其中永久占地为井场占地，面积为 3600m²(60m×60m)；临时占地主要包括井场道路、应急池、放喷池、生活污水池等，面积为 8100m²，实际永久占地及临时占地均不超过环评预测占地面积。钻井工程结束后，对井场内钻井设施进行拆除清理，临时占地进行平整恢复。

（二）废气

依据环境监理工作总结报告，施工期制定有环保制度，合理规划工程占地，并采取洒水降尘等措施，防治扬尘污染。

（三）废水

依据环境监理工作总结报告，钻井废水经井场“泥浆不落地系统”产生，循环利用不外排；生活污水排入生活污水池，由库车泓澄水处理有限公司定期处置。

（四）噪声

依据环境监理工作总结报告，钻井期间，对高噪音设备设置了隔震垫和消声器，有效降低了噪声对环境的影响，井场周围 200m 范围内无声环境敏感点。

（五）固体废物

依据环境监理工作总结报告，钻井期间水基泥浆通过“振动筛+除砂器+除泥器+离心分离”分离岩屑后进入泥浆罐循环使用；钻井废弃物（水基泥浆钻井岩屑）经随钻不落地系统收集后，清运至塔河南岸油田钻试修废弃物环保处理站处理；井场和生活区产生的生活垃圾在垃圾收集箱暂存，拉运至库车垃圾场、轮台垃圾场。钻井期间产生的废油、废机油采用钢制铁桶收集，交由巴州同玉源石油技术服务有限公司处理。

四、环境质量监测结果

（一）废气

验收监测期间：YueM25-H1 井厂界四周无组织排放废气非甲烷总烃监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2，新污染源无组织排放标准限值要求；无组织排放废气硫化氢监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建限值要求。

（二）噪声

验收监测期间：YueM25-H1 井厂界四周昼间、夜间的噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准。

五、工程建设对环境的影响

验收监测期间：YueM25-H1 井井场土壤监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类筛选值。

六、验收结论

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 YueM25-H1 井钻井工程项目履行了“三同时”环保制度，按照环评及环评批复的要求建设，落实了生态环境保护措施及污染防治措施，主要污染物达标排放。验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

验收组组长：高屹

验收组成员：贺华 袁兴 张厚军
范航

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

2021年8月25日

附件 1、验收组成员签到表

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 Kes241-J1 井（勘探井） 钻井工程、大北 12-8 井钻井工程、哈得 302 井钻井工程（勘探井）、 FY303-H1 井钻井工程（勘探井）、 HD25-H14 井钻井工程、大北 12-5 井钻井工程、 YueM25-H1 井钻井工程、 YueM25-H1 井集输工程竣工环境保护验收组成员签到表

序号	姓名	单位	职位/职务	身份证号码	联系方式	签名
1	高伟	塔里木油田	科长	429001198310096976	2173741	高伟
2	周伟	产建	主任	652501198702212614	2174132	周伟
3	董彬	新疆塔里木油田分公司	主任	650121198002255019	1399989852	董彬
4	董彬	新疆塔里木油田分公司	主任	650121198002255019	18099122855	董彬
5	张俊	新疆塔里木油田分公司	主任	653224198212282312	13999890540	张俊
6	董彬	新疆塔里木油田分公司	主任	610632199204141015	13139610969	董彬
7	林永利	新疆塔里木油田分公司	验收员	620522199305283518	13209010330	林永利
8						
9						
10						
11						