

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司迪那2区域天然气处理厂危废暂存间建设项目竣工环境保护验收意见

2022年8月4日，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司迪那油气开发部依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、国家有关法律法规，对照《中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司迪那2区域天然气处理厂危废暂存间建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及本项目环境影响报告表、批复要求，对本项目开展自主验收工作。验收工作组由建设单位、新疆水清清环境监测技术服务有限公司及验收专家组成（名单见附件1）。验收组听取了建设单位关于工程建设情况的介绍，验收监测单位对该项目竣工环境保护验收监测报告表的汇报，并查阅了相关资料。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新疆维吾尔自治区阿克苏市库车县二八台乡境内，其中危废暂存间位于迪那2气田固体废物填埋场内。

本项目拆除原有的1座闲置彩钢棚，新建1座360m²满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求危险废物暂存间，主要施工内容包括封闭框架结构主体、防渗工程及照明等。配套建设事故收集池等设施。

（二）建设过程及环保手续执行情况

2021年7月，河北奇正环境科技有限公司编制《迪那2区域天然气处理厂危废暂存间建设项目环境影响报告表》。2021年8月10

然气处理厂危废暂存间建设项目环境影响报告表》。2021年8月10日，阿克苏地区生态环境局以“阿地环函字（2021）330号”对该项目予以批复。项目于2021年10月1日开工建设，2022年3月18日建成试运行。

（三）投资情况

本项目实际总投资50万元，全部为环保投资，占总投资的100%。

（四）验收范围

本项目验收范围为：新建的1座危废暂存间，建筑面积360m²。

二、变动情况

本工程的性质、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施与环评计划基本一致，无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目运营期无废水产生；工作人员为原有工作人员，无新增生活污水。

（二）废气

项目运营期废气主要为：项目运营期暂存的含油废物会挥发出一定量的非甲烷总烃，各类危险废物从入库到出库整个环节都保持密闭包装；叉车进出产生少量扬尘，通过车辆限速、地面硬化及定期洒水等措施有效降低扬尘对环境的影响。

（三）噪声

运营期噪声主要来自叉车及机械等运行时产生的噪声，通过隔声、距离衰减等措施，降低噪声对环境的影响。

（四）固体废物

本项目为危险废物暂存项目，运营期无固体废物产生；无新

增定员，无新增生活垃圾。

（五）其他环境保护措施

根据项目的生产特点，2020年3月24日，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司迪那油气开发部向库车市环境保护局报送《迪那油气开发部迪那凝析气田突发环境事件应急预案》并完成备案，备案编号652923-2020-013-M。项目主要负责人按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。

四、污染物排放监测结果

（一）无组织废气

验收监测期间：迪那2区域天然气处理厂危废暂存间厂界无组织废气非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，新污染源无组织排放标准限值要求。

（二）噪声

验收监测期间：迪那2区域天然气处理厂危废暂存间厂界昼间、夜间的噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

五、工程建设对环境的影响

验收调查期间：迪那2区域天然气处理厂危废暂存间厂界外常年下风向土壤监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求中第二类用地筛选值。

六、验收结论

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司迪那油气开发部危废暂存间项目按照环评及环评批复的要求进行建设，落实了环评及批复提出的污染防治和生态恢复要求。验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、下一步工作建议

- 1、加强应急预案的培训及演练，提升突发环境事件的应对能力，确保区域环境安全；
- 2、严格危险废物的日常管理。

验收组组长：周文志

验收组成员：



中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

迪那油气开发部

2022年 8 月 9 日

附件 1、验收组成员签到表

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司迪那油气开发部危废暂存间项目竣工环境保护验收组成员签到表

序号	姓名	单位	职位/职务	身份证号码	联系方式	签名
1	周文高	迪那油气开发部	科长	411421199005058212	18209960343	周文高
2						
3	杨华	新疆生态环境产业协会	高工	650102197902250019	13999998052	杨华
4	林世	新疆节能环保和环保工作中心	主任	6529011983050500016	18690192119	林世
5	黄忠贵	新疆维吾尔自治区	主任	650102197702090516	1599955115	黄忠贵
6	侯宝利	新疆维吾尔自治区迪那油气开发部技术服务有限责任公司	工程师	620522199305283518	13209010330	侯宝利
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						